

Anhang 7a: Bauprotokoll für Erdwärmepumpensysteme

Auftraggebende Person:
Ausführende Firma:
Adresse Baustelle:

Bohrarbeiten

Bohrdurchmesser [mm]			
Flurabstand (Tiefe bis zum Grundwasserspiegel)	> 1 m unter GOK	Ja ☐	
Grundwasserstand [m u. GOK]			

Brunnenbau

Anzahl/Tiefe Förderbrunnen [m]			
Filterstrecke [m u. GOK]	von:	bis:	Körnung Filterkies:
Ausbaudurchmesser [mm]			
Anzahl/Tiefe Schluckbrunnen [m]			
Filterstrecke [m u. GOK]	von:	bis:	Körnung Filterkies:
Ausbaudurchmesser [mm]			
Ableitung des geförderten Wassers (Pumptest) in	Schluckbrunnen Ja ☐	Oberflächengewässer Ja ☐	Entwässerungskanal Ja ☐

Brunnenpumpe Typ

Hersteller Pumpe/Produktname	
Maximale Förderleistung [m³/h]	

Abnahme

Ausführende Firma Bohrleistungen und Brunnenbau

(Datum, Stempel, Unterschrift)

Anhang 7b: Anlageninstallationsprotokoll / Prüfprotokoll für Erdwärmepumpenanlagen

Auftraggebende Person:
Ausführende Anlagenbaufirma:
Adresse Baustelle:

		Kontrolle / Bemerkung
Anlagenleistung (Heizleistung) [kW]		
Temperaturaufnahme Brunnenwasser	Ja ☐	
Druckwächter (Wärmepumpenkreislauf)	Ja ☐	
Optional Wärmemengenzähler (Quelle/Geothermie)	Ja ☐	
Optional Wärmemengenzähler (Gebäude)	Ja ☐	
Optional Datenübertragungsmodul/ Langzeit-Datenspeicher	Ja ☐	
Kontrollschächte trocken, keine Leckagen erkennbar	Ja ☐	
Anzahl Förderbrunnen		
Anzahl Schluckbrunnen		
Wärmetauscher (Hersteller, Bezeichnung)		
Zwischen-Wärmetauscher vorhanden	Ja ☐	
Wärmetauscher-Typ (z. B. Plattenwärmetauscher)		
Geplante Wasser-Fördermenge pro Jahr [m³/a]		

Abnahme

Ausführende Firma Anlagenbau (Datum, Stempel, Unterschrift)	Im Falle einer AwSV-Prüfung: Institution, prüfende Person (Datum, Stempel, Unterschrift)
---	--